

CUENTA PÚBLICA 3ER TRIMESTRE 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

O.P. 13

AYUNTAMIENTO DE: HERMOSILLO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD
						% FÍSICO	% FINANCIER.	FÍSICAS		BENEFICIARIOS		DE
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	EJECUCION
MD-IMPU-17-PY02	IDENTIFICACION DE ACCIONES PARA MODERNIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL VEHICULAR E IDENTIDAD DEL BLVD RODRIGUEZ DE HERMOSILLO	\$348,000.00	0	\$259,400.00	\$88,600.00	100.00%	90.00%	1	PROYECTO	800,000	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
MD-IMPU-17-PY03	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION Y CANAL PLUVIAL DE LA VIALIDAD: CALLE ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN ENTRE BLVD. JUAN NAVARRETE Y BLVD. FRANCISCO SERNA (INCL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE)	\$709,698.60	0	\$405,177.65	\$304,520.95	100.00%	90.00%	1	PROYECTO	450,000	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA
MD-IMPU-17-PY04	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION Y CANAL PLUVIAL DE LA VIALIDAD: BLVD. JUAN NAVARRETE ENTRE BLVD. DR. ANTONIO QUIROGA Y BLVD. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN (INCL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE)	\$704,589.87	\$0.00	\$675,975.25	\$28,614.62	100.00%	95.94%	1	PROYECTO	450,000.00	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA
MD-IMPU-17-PY05	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD: BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE BLVD. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN Y PROLONGACION BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO (INCL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE)	\$872,439.67	\$0.00	\$848,118.07	\$24,321.60	100.00%	97.21%	1	PROYECTO	450,000.00	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
IMPLAN
 Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público

MD-IMPU-17-PY06	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD: BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE Y BLVD. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN (INCL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE)	\$874,707.55	\$0.00	\$799,494.32	\$75,213.23	100.00%	91.40%	1	PROYECTO	450,000.00	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA
MD-IMPU-17-PY07	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD. BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE CALLE DR. DOMINGO OLIVARES Y BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE (INCL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE)	\$873,960.83	\$0.00	\$360,392.05	\$513,568.78	100.00%	41.24%	1	PROYECTO	450,000.00	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA
MD-IMPU-17-PY08	ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DRENAJE PLUVIAL DE HERMOSILLO SONORA	\$566,340.52	\$0.00	\$566,340.52	\$0.00	100.00%	100.00%	1	PLAN	800,000.00	PERSONAS	LICITACION SIMPLIFICADA
MD-IMPU-17-PY09	PROYECTO EJECUTIVO DE PAISAJE DEL PARQUE METROPOLITANO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	\$157,940.00	\$0.00	\$108,603.30	\$49,336.70	100.00%	68.76%	1	PROYECTO	800,000.00	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
MD-IMPU-19-PY01	ALCANTARILLA DE CRUCE DE ARROYO SOBRE ROTONDA DEL BLVD. JAUIDIEL ZAMORANO LEDESMA AL ORIENTE DE PUENTE DE CARRETERA A GUAYMAS	\$191,643.77	\$0.00	\$78,963.38	\$112,680.39	41.00%	41.20%	1	PROYECTO	800,000.00	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
MD-IMPU-19-PY02	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CRUCE DEL ARROYO SAHUARO ENTRE AVENIDAS SATURNINO CAMPOY LUIS ORCÍ	\$123,366.12	\$0.00	\$88,124.33	\$35,241.79	70.00%	71.43%	1	PROYECTO	800,000.00	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Daniel Sánchez Gonzalez
TESORERO MUNICIPAL



Arq. Maria Guadalupe Peñuñuri Soto
DIRECTORA GENERAL